Löscher Egli AG
Dipl. Architekten
ETH FH SIA
Bahnhofstr. 8
4900 Langenthal
Tel. 062 918 60 90
info@loearch.ch

Neubau Schulhaus Prov. Ausführung

Baustelleninstallation

Erweiterung Schulanlage Chrüjebärg
Neubau Schulhaus
Umbau Kindergarten und Schulhaus

Einwohnergemeinde Seeberg
Gemeinderat
Unterdorfstrasse 67
3365 Grasswil

Plan-Nr.: 2309 / 405
Massstab: 1:100
Format:
Gezeichnet: dk
Datum: 13.02.2024

Rev. Datum:

Fixpunkt:

±0.00 = OK FB EG
= 526.45 M.ü.M.

Allgemein gilt
Sämtliche Masse sind Rohmasse und sind durch den Unternehmer am Bau zu prüfen !

Abkürzungen

FB	=	OK fertig Boden
RB	=	OK roh Boden
FD	=	UK fertig Decke
RD	=	UK roh Decke
RH	=	Raumhöhe FB bis FD
UK UZ	=	UK roh Unterzug
F BR	=	OK fertig Brüstung
R BR	=	OK rohe Brüstung
F SW	=	OK fertige Schwelle
R SW	=	OK rohe Schwelle
F ST	=	UK fertig Sturz
R ST	=	UK roh Sturz
B	=	Boden
W	=	Wand
D	=	Decke
VR90	=	Verbundraffstoren 90mm
MFB	=	Metallfensterbank
MZ	=	Metallzargentür
MT	=	Metalltür
RT	=	Rahmentür
BT	=	Brandschutztor
PT	=	Panzertür
PD	=	Panzerdeckel
☑	=	Bodendosen

Türhöhen
OK höherer Boden fertig resp. OK Schwelle bis UK roher Sturz

Fensterhöhen
OK fertiger Fensterbank bis UK roher Sturz = Rohlichtmass

Schraffuren

- Bestehend
- Abbruch
- Neu
- Beton
- Backstein
- Kalksandstein
- PUR/PIR Dämmung
- EPS/XPS Dämmung
- mineralische Dämmung
- Holzwerkstoffe
- Bretschichtholz
- Holz

Situation



Sportplatz neu

Einkiesen mit Kies von Fundationsschichten

Deponie Unterboden

Deponie Aushub 2200m3

Deponie Humus

Kran

Ausladung Kran 30.00m

Variante Aussenwand EG in einem Stk. 3450kg

Gewicht Lager ca. 1850kg

Gewicht Aussenwand UG 1720kg

Gewicht Aussenwand OG 1407kg

Spielhaus

Best. Container

Velounterstand

Velounterstand

Velounterstand

Info Werkschild

Info Werkschild

Umgebung / Terr. Anpassungen
siehe Umgebungsplan

-0.01

-0.79

-0.33

-0.55

-0.66

-0.66

Parkplätze Unternehmer

Rampe zu Baustrasse 8% Gefälle

Chrüjebergweg